Заказ № 771 от 12.07.24 к рамочному договору №202521 от 18.04.2023г

1. ВЕДОМОСТЬ исполнения работ PEMOHT БС "PTR_Pilorama", Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Коммунальная, 24 Номер заказа: [771] Регион: [ПЕТ] Номер Заявки на приобретение: [КТ/2024/R5187/P4435]

N₂	п/п из ТЦП	НАИМЕНОВАНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПОВ РАБОТ (ВИДОВ РАБОТ)	Услуга/ТМЦ	Единица измерения	Кол-во	Полная стоимость работ в тенге (без учёта НДС)	Срок исполнения работ/услуг до
1	11.5	Дополнительные выезды для проведения проектно-изыскательских работ и/или техническому обследованию позиции	Услуга	1 выезд	1	55 000.00	31.07.2024
2	20.1	Ремонтные работы [согласно сметного расчета в приложении]	Услуга	1 комплекс работ	1	599 313.00	31.07.2024
3	21.11	Доставка материалов/оборудования в черте города	Транспорт	1 рейс	1	24 250.00	31.07.2024
Итог	o:					E	578 563.00
НДС 12%:							81 427.56
Всего с учетом НДС:						7	759 990.56

2. ВЕДОМОСТЬ исполнения работ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ БС "PTR_Pilorama", Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Коммунальная, 24 Номер заказа: [771] Регион: [ПЕТ] Номер Заявки на приобретение: [КТ/2024/R5190/P4468]

Nº	п/п из ТЦП	НАИМЕНОВАНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПОВ РАБОТ (ВИДОВ РАБОТ)	Услуга/ТМЦ	Единица измерения	Кол-во	Полная стоимость работ в тенге (без учёта НДС)	Срок исполнения работ/услуг до
1	5.5	Монтаж на существующей базовой станции оборудования 800/900/1800/2100/2300/2600 в аппаратном помещении типа "выгородка", "контейнер", "термобокс" (включая стоимость монтажа 1 группы (4 шт) или 2 групп (8 шт) АКБ, ПНР ИБП)	Услуга	1 комплекс работ	1	100 000.00	31.07.2024
2	5.8	Монтаж DCDU/PDU панели	Услуга	1 шт	2	52 380.00	31.07.2024
3	5.9	Монтаж 19" стойки	Услуга	1 шт	1	43 601.00	31.07.2024
4	5.10	Монтаж аккумуляторной батареи	Услуга	1 шт	8	76 048.00	31.07.2024
5	5.25	Тестирование и ПНР БС	Услуга	1 комплекс работ	1	147 300.00	31.07.2024



Приложение к Заказу № 771 от 12.07.2024г. к Рамочному договору подряда №202521 от 18.04.2023 года

6	6.42	Монтаж внутреннего оборудования РРЛ	Услуга	1 комплекс работ	1	51 600.00	31.07.2024
7	6.47	Тестирование и ПНР РРЛ пролёта при модернизации	Услуга	1 комплекс работ	1	58 400.00	31.07.2024
8	14.6	Дополнительные работы при модернизации оборудования 800/900/1800/2100/2300/2600 в аппаратном помещении типа "выгородка" или "контейнер" (включая 19" стойку, ИБП, 1 группы (4 шт) или 2 групп (8 шт) АКБ, ПНР ИБП, DCDU/PDU)	Услуга	1 комплекс работ	1	78 958.00	31.07.2024
9	14.18	Дополнительные работы при модернизации аккумуляторной батареи	Услуга	1 шт	8	46 560.00	31.07.2024
10	15.84	Дополнительные работы при модернизации внутреннего оборудования РРЛ	Услуга	1 комплекс работ	1	35 483.00	31.07.2024
Итог	0:						690 330.00
НДС 12%:							82 839.60
Всего	Всего с учетом НДС:						773 169.60

Итого стоимость работ: 1 368 893.00 (один миллион триста шестьдесят восемь тысяч восемьсот девяносто три) тенге и 00 тиын без НДС.

НДС 12%: 164 267.16 (сто шестьдесят четыре тысячи двести шестьдесят семь) тенге и 16 тиын

Всего общая стоимость работ: 1 533 160.16 (один миллион пятьсот тридцать три тысячи сто шестьдесят) тенге и 16 тиын

Подрядчик:	Заказчик:
ТОО «Аврора Сервис»	ТОО «КаР-Тел»
Начальник отдела по финансовому учету	Руководитель Службы строительства
Ахметова Г.К	Качаев С.Ю



Заказчи			
K			
$\mathbf{y}_{\mathbf{T}}$	гвержд е н		
Сметный	й расчет стоимости строительства в сумме	671,23	тыс.тнг.
	в том числе:		
	налог на добавленную стоимость	71,918	тыс.тнг.
	(ссылка на документ об утверждении)		
	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА		
	Дополнительные ремонтные работы		
	(наименование стройки)		

в текущих ценах на 01.01.2015 г.

			Сметна	Общая		
№ Номера смет и расчетов, иные Наименование глав, объектов, работ и затрат		Наименование глав, объектов, работ и затрат	Строительно	Оборудования,	Прочих	сметная
п/п	документы	паименование глав, ооъектов, расот и затрат мон		мебели и	работ и	стоимость,
			работ	инвентаря	затрат	тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7

	Глава 2. Основные объекты строительства								
1	-	БС "PTR_Pilorama", Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Коммунальная, 24	466,952	4,4	52,327	523,679			
		Всего по главе	466,952	4,4	52,327	523,679			
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	466,952	4,4	52,327	523,679			

	<u>Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством</u>								
		Итого по главе 8							
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	466,952	4,4	52,327	523,679			
2	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	23,348			23,348			
3	НДЦС РК 8.01-08-2022,	Непредвиденные работы и затраты-2%	9,339	0,088	1,047	10,474			
	п.8.2.66.3 а)								



		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	499,639	4,488	53,374	557,5
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2024 г. K=1,075	537,112	4,825	57,377	599,313
4	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %			71,918	71,918
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	537,112	4,825	129,294	671,23

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение

Форма

Наименование стройки -

Дополнительные ремонтные работы

Шифр стройки

Б-21

Наименование объекта -Шифр объекта БС "PTR_Pilorama", Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Коммунальная, 24

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 21

(Локальный сметный расчет)

на На замену пола контейнера БС "PTR_Pilorama"

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	523,679	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	172,439	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,037	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
------------------------	---	-----------------------------	----------------------	------------	---------------------------------------	------------------------------



1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				523679
		Материалы				
1	214-203-0202	Швеллер 10П 12м	T	0,103	421 067	43370
_	РСНБ РК 2022	•	T			
2	Прайс лист	Саморез кровельный 5,5 x 40	шт.	30	25	750
3	Прайс лист https://akvilon.kz/	Заклепка вытяжная алюминий/сталь 3,2х8 мм, 100 шт	упаковка.	560	1	560
4	Прайс лист https://tstn.kz/	Плита минераловатная Izoterm П-75 M70 1000x600x50 мм, 6 шт	упаковка.	6 508	3	19524
5	Прайс лист https://www.komfort.kz/	Диск отрезной д230	шт.	5	880	4400
6	261-107-0959 РСНБ РК 2022	Электроды	КГ	5	4 660	23300
7	214-106-0101 РСНБ РК 2022	Проф.настил рифленный Змм (9 кв.м)	T	0,212	350 797	74369
8	236-203-0109 _{РСНБ} PK 2022	Эмаль ПФ-115	T	0,003	884 809	2654
9	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка ГФ-021	T	0,012	733 984	8808
10	236-104-0105 РСНБ РК 2022	Растворитель	КГ	2,2	1 223	2691
11	214-101-0102 РСНБ РК 2022	Пластина стальная 1500х3000х3мм (3 шт)	T	0,318	347 837	110612
12	Прайс лист https://www.komfort.kz/	Кисть 80 мм	шт.	3	930	2790
13	Прайс лист	Перчатки	пара	6	200	1200
		Демонтажные работы		·		
14	1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,09	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	M ²	8,16	474	3868
15	1112-0101-0214 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Кровли из МДФ панелей. Разборка покрытий	м ² кровли	8,16	543	4431



16	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м ² покрытия	8,16	2 440	19910	
Монтажные работы							
17	ЕНиР 1-2024 18 стр.	Изготовление и монтаж металлических конструкций лёгких	ТН	0,103	444 535	45787	
18	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Кровли из листовой стали. Монтаж покрытий	м ² покрытия	22,5	4 880	109800	
19	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Утепление перекрытий плитами из минеральной ватой	M ³	0,4	95 788	38315	
20	ЕНиР 1-2024 34 стр.	Грунтовка металлических поверхностей	M ²	4	539	2156	
21	ЕНиР 1-2024 34 стр.	Покраска металлических поверхностей	M ²	4	1 096	4384	

Подрядчик:	Заказчик:		
ТОО "Аврора Сервис"	ТОО "КаР-Тел"		
Начальник отдела по финансовому учету	Руководитель Службы строительства		
Ахметова Г.К	Качаев С.Ю		



Квитанция о подписании

Основная информация

DOC ID KZGBQMN202410168111E031088

Тип документа Договор

ТОО «Аврора Сервис», заказ № 771 от 12.07.24, БС

Тема «PTR_Pilorama»_CKO, KT/2024/R5187/P44356C «PTR_Pilorama»_CKO,

KT/2024/R5190/P4468 OOBykova@beeline.kz

Статус Подписан ПР-7511 Рег. Номер: Рег. Дата: 15.07.2024

Количество страниц 6 2 Подписи

Информация об отправителе

ТОО "КАР-ТЕЛ" Отправитель

Email dogovor@beeline.kz

Информация о получателях

ТОО "АВРОРА СЕРВИС", 080840010555, Казахстан Получатель 1

Информация о подписантах

Подписал(а) КАЧАЕВ СТАНИСЛАВ

Компания ТОО "КАР-ТЕЛ"

Тип ЭЦП ЭЦП Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан

Лицо, наделенное правом подписи

Подпись MIIRngYJ...ccml3XuE= Дата подписания 16.07.2024 11:29

Подписал(а) АХМЕТОВА ГУЛЬЖАНА ТОО "АВРОРА СЕРВИС" Компания

Должность Уполномоченный представитель

ІР-адрес 46.19.47.27 **Email** 20849@avh.kz

Тип ЭЦП ЭЦП Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан

Лицо, наделенное правом подписи

Подпись MIIR+AYJ...Bta4BNJ8=

16.07.2024 14:53 Дата подписания



